

Số: /TB-HĐND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 11 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**kết luận của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án do HĐND, UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã**

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án do HĐND, UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát, Thường trực HĐND thị xã kết luận như sau:

### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

#### **1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025**

Căn cứ nội dung: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025, UBND thị xã đã kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022.

Tính đến tháng 10/2023, HĐND và UBND thị xã đã quyết định chủ trương đầu tư 88/110 dự án, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đạt 80%. Tổng nguồn vốn đã bố trí 460.615.971.491 đồng, đã giải ngân 390.989.359.000 đồng đạt 84,88% kế hoạch vốn.

#### **2. Kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022**

Ủy ban nhân dân thị xã đã bám sát Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách

thị xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025, UBND thị xã đã kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Trong năm 2022, HĐND giao kế hoạch đầu tư công 58 công trình, dự án; HĐND, UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư 50 dự án, đạt 86,21% kế hoạch năm, bằng 45,45% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đến tháng 10/2023, đã thực hiện được 55/58 dự án<sup>(1)</sup> đạt 94,83%.

Tiến độ các dự án cơ bản đảm bảo theo Quyết định đầu tư được duyệt (hoặc đã được điều chỉnh thời gian thực hiện). Nguồn vốn bố trí thanh toán theo tiến độ 199.913.676.200 đồng, đạt 90,9% giá trị nghiệm thu hoàn thành.

*(Có phụ lục kèm theo)*

Theo kế hoạch, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã khảo sát, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và UBND phường Đậu Liêu, xã Thuận Lộc với 12 công trình dự án. Trong đó: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã (5 công trình); UBND phường Đậu Liêu (3 công trình); UBND xã Thuận Lộc (4 công trình).

Kết quả giám sát thực tế và qua hồ sơ cho thấy: Cơ bản dự án được triển khai đầu tư năm 2022 đúng nội dung danh mục đầu tư công trung hạn theo các Nghị quyết HĐND thị xã. Các dự án được giám sát, kiểm tra hồ sơ (3 dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán<sup>(2)</sup>, 9 dự án đang thi công<sup>(3)</sup>) đều được triển khai đúng thiết kế, bảo đảm giá trị đầu tư (kế hoạch vốn) được phê duyệt, bảo đảm cấp và thanh toán vốn theo quy định;

Hồ sơ của hầu hết các dự án được thiết lập đầy đủ, đúng quy định về thủ tục đầu tư, thi công xây dựng, giám sát, quản lý chất lượng công trình, đề nghị thanh toán, quyết toán.

### **3. Trong quản lý chất lượng; quản lý, sử dụng nguồn vốn đối với các dự án do HĐND, UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư năm 2022**

<sup>1</sup> Trong đó có 5 dự án đã quyết định chủ trương đầu tư năm 2023.

<sup>2</sup> Mương thoát nước ngõ 344, Sân vận động phường Đậu Liêu; sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thuận Lộc.

<sup>3</sup> Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); Đường giao thông khu dân cư phía Đông đường Thống Nhất, phường Đức Thuận; Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5); Tiểu công viên phường Nam Hồng; Cải tạo nâng cấp đài tưởng niệm liệt sỹ phường Đậu Liêu; Hệ thống đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc; Xây dựng nhà bếp và các phòng chức năng xây nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Thuận Lộc; Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc.

Các công trình, dự án được triển khai cơ bản đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Nguồn vốn đầu tư được giải ngân đúng thời gian, đảm bảo quy định.

## **II. HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC**

### **1. Hạn chế, vướng mắc**

- Nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc vào nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất và cấp trên phân bổ dẫn đến bố trí cho năm 2022 chưa đủ để bố trí cho các công trình nên một số công trình, dự án đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành chưa có nguồn để trả nợ vẫn còn nhiều, như Nhà đa chức năng, hiệu bộ, cải tạo sân đường và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Đức Thuận; Xây dựng 04 tuyến đường giao thông Thuận Tiến, Thuận An, phường Đức Thuận; Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng; công trình đang thi công nhưng chưa có nguồn dẫn đến chậm tiến độ như Trụ sở làm việc Đảng uỷ-HĐND-UBND phường Trung Lương;

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của một số chủ đầu tư còn chậm: như công trình sửa chữa Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Thuận Lộc; vỉa hè, điện chiếu sáng của đường Lê Hữu Trác đoạn từ đường Nguyễn Thiếp,...;

- Một số công trình do UBND xã Thuận Lộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư còn hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát nhân sự tại hiện trường (bố trí nhân sự tại hiện trường và hồ sơ dự thầu chưa trùng khớp); công tác xây dựng kế hoạch giám sát chưa đầy đủ, Nhật ký thi công, hồ sơ hợp đồng chưa tuân thủ theo quy định, thiếu đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư;

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án thực hiện theo Nghị quyết 97/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã có nhiều khó khăn, vướng mắc; có những dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công xây dựng nhưng không thể triển khai được: công trình đường Nguyễn Văn Giai (Bắc Hồng); GPMB còn chậm: đường Cao Thắng (Bắc Hồng);

- Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quốc gia và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế, nhất là công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được quan tâm thường xuyên, hiệu quả chưa cao, sự phối hợp thiếu chặt chẽ: Trong 5 dự án Đoàn giám sát trực tiếp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư không có hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng; Các dự án do UBND phường, xã làm chủ đầu tư, UBMTTQ Việt Nam

phường, xã có thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhưng qua kiểm tra hồ sơ hoạt động cụ thể của Ban thì không có. Chế độ báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Nghị định 29/CP;

- Việc bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng một số công trình chưa đảm bảo quy định tại Điều 124, Luật Xây dựng, Điều 27 Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan, như Công trình Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã quyết toán nhưng qua khảo sát tại nhà trường - đơn vị sử dụng thì chủ đầu tư là UBND phường Bắc Hồng chậm bàn giao hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình;

- Việc công khai, minh bạch trong đầu tư công trên thực tế có thực hiện nhưng chưa đảm bảo quy định tại Điều 14, Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022 (thay thế Pháp lệnh Dân chủ cơ sở năm 2004). UBND thị xã mới chỉ công khai qua Cổng TTĐT thị xã Nghị quyết của HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, bao gồm danh mục dự án và mức vốn đầu tư công bố trí cho từng dự án, còn các nội dung khác theo quy định hầu như chưa thực hiện công khai. UBND phường, xã chưa thực hiện việc công khai.

## **2. Nguyên nhân những hạn chế**

### **2.1. Nguyên nhân khách quan**

- Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, xung đột Nga - Ukraine làm giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên liệu, hàng hóa cơ bản tăng; lạm phát, diễn biến thất thường của thời tiết, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án đầu tư... đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội;

- Nguồn thu ít chủ yếu dựa vào tiền cấp quyền sử dụng đất, thu không đủ bù chi; phụ thuộc vào ngân sách cấp trên cấp cân đối, cấp phát triển có mục tiêu. Do đó, nguồn vốn bố trí cho đầu tư công còn ít.

### **2.2. Nguyên nhân chủ quan**

- Sự phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng của một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ;

- Công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư có lúc thiếu thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Công tác nghiệm thu hồ sơ, thiết kế dự án, hoàn công và bàn giao quản lý chưa được quan tâm đúng mức.

## **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Từ tình hình thực hiện đầu tư công đối với các dự án do HĐND, UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư năm 2022 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, căn

cứ quy định tại Điều 71, Điều 89, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thị xã đề nghị các đơn vị được giám sát thực hiện các kiến nghị sau đây:

### **1. Đối với UBND thị xã**

- Đề nghị UBND thị xã căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Đầu tư công về xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, trình HĐND thị xã thông qua, làm căn cứ để cụ thể hoá kế hoạch công trung hạn, tổ chức thực hiện có lộ trình cụ thể;

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát các dự án đầu tư công được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, xác định rõ nguyên tắc, định hướng, thứ tự ưu tiên đầu tư, tham mưu tích cực cho UBND thị xã trong triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định.

Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện như đường Nguyễn Khuyến (Trung Lương); những tuyến đường đang thi công nhưng chậm tiến độ thì tập trung đẩy mạnh thi công đảm bảo tiến độ tiến độ như: Đường Cao Thắng (Bắc Hồng)...; đối với các dự án không thể GPMB thì UBND có văn bản cụ thể trình HĐND đưa ra khỏi danh mục đầu tư công, ưu tiên cho các công trình, dự án khác;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án quan tâm đến việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quốc gia và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư;

- Chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng và các văn bản liên quan trong bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng;

- Quan tâm đến trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư công. Trong đó, đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các công trình, dự án; chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan quan tâm đến các khâu trong trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước trong khâu nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình; Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai minh bạch hoạt động đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 14, Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022;

- Cung cấp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã danh mục đầu tư công hàng năm để có kênh thông tin chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam các phường, xã tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Hàng năm quan tâm đến công tác đánh giá hiệu quả của công trình sau đầu tư công, bàn giao đưa vào sử dụng để nắm mức độ hài lòng, hư hỏng,... Đồng thời trong phê duyệt kế hoạch chính trang đô thị cần khảo sát chặt chẽ về

tính khả thi rồi mới quyết định. Đối với công trình cụ thể cũng cần có đo đạc khảo sát trước khi đề xuất chủ trương đầu tư;

- Về công tác cán bộ tham mưu quản lý đầu tư công: Đề nghị UBND thị xã xem xét trình cấp trên tuyển dụng công chức một số phòng còn thiếu như phòng Quản lý đô thị. Đồng thời, xem xét kiện toàn Viên chức lãnh đạo quản lý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, hiện nay đang thiếu Phó Trưởng ban.

## **2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã**

Tăng cường công tác phản biện xã hội đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các phường, xã. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Sao gửi quy định Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quốc gia và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và yêu cầu UBMTTQ phường, xã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

## **3. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã**

- Tập trung thực hiện và triển khai các dự án công trình thuộc nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Quan tâm đến việc lưu trữ hồ sơ các dự án, công trình. Cập nhật, lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ đầu tư, xây dựng các dự án được kiểm tra nói riêng và các dự án trên địa bàn nói chung một cách khoa học hơn. Áp dụng thực hiện đúng các mẫu biểu theo quy định khi thiết lập hồ sơ đầu tư, xây dựng các dự án;

- Tăng cường phối kết hợp cùng các bên có liên quan trong thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là khâu hoàn thiện các thủ tục, công tác GPMB để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ các công trình;

- Cung cấp cho UBMTTQ thị xã và các phường, xã nơi thi công công trình các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư, gồm: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai minh bạch hoạt động đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 14, Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022;

- Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các văn bản, hồ sơ mà Đoàn Giám sát đã chỉ ra. Quan tâm thực hiện tốt việc bàn giao quản lý sử dụng công trình theo quy định.

#### **4. Đối với HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã**

**4.1. Đối với HĐND:** Đề nghị HĐND phường, xã bám sát quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành thực hiện tốt chức năng Luật định trên lĩnh vực đầu tư công. Cụ thể: Đưa vào chương trình kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ kế hoạch đầu tư công hàng năm; Giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, việc quản lý dự án, việc chấp hành kết luận kiểm toán, thanh tra trên lĩnh vực đầu tư công. Thực hiện thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án theo quy định của Luật, trừ trường hợp ủy quyền cho UBND.

#### **4.2. Đối với UBND:**

- Cần tuân thủ đúng quy trình xây dựng Kế hoạch đầu tư công hàng năm trình HĐND phường, xã ra Nghị quyết để triển khai thực hiện, cân đối nguồn vốn ưu tiên trả nợ trước khi bố trí khởi công công trình mới;

- Chủ động phối hợp, tham vấn ý kiến các ngành nhằm thực hiện tốt các bước chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và thanh quyết toán theo quy định như: Công tác họp dân để lấy ý kiến, tính khả thi trong GPMB, công tác khảo sát, lập báo cáo KTKT, trình phê duyệt dự án lựa chọn nhà thầu, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai minh bạch hoạt động đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 14, Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022;

- Cung cấp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp danh mục đầu tư công hàng năm để có kênh thông tin phục vụ hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã căn cứ điều kiện của địa phương mình, bố trí địa điểm làm việc để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng các phương tiện thông tin, liên lạc của Ủy ban nhân dân phường, xã phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Hàng năm quan tâm đến công tác đánh giá hiệu quả của công trình sau đầu tư công, bàn giao đưa vào sử dụng để nắm mức độ hài lòng, hư hỏng,... Đồng thời trong phê duyệt kế hoạch chỉnh trang đô thị cần khảo sát chặt chẽ về tính khả thi rồi mới quyết định. Đối với công trình cũng cần có đo đạc khảo sát trước khi đề xuất chủ trương đầu tư;

- Đối với các địa phương có vướng mắc trong GPMB các dự án, cần phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB để tháo gỡ các khó khăn;

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định liên quan về bàn giao, quản lý sử dụng công trình dự án.

#### **4.3. Ủy ban MTTQ:**

Lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án trên địa bàn và thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch và thành phần Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chậm nhất 45 ngày trước khi thực hiện; Hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật; hỗ trợ Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các Báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Chỉ đạo Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện đúng hàng quý báo cáo 1 lần theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quốc gia và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng quy định, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

Chỉ đạo lưu trữ hồ sơ giám sát đầu tư của cộng đồng đầy đủ.

Trên đây là Thông báo kết luận đối với kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, các đơn vị chịu sự giám sát, UBND phường, xã và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Thị ủy;
- Ủy ban MTTQVN thị xã;
- Thành viên Đoàn Giám sát;
- Các đơn vị được giám sát;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các phòng ban, đơn vị có liên quan;
- HĐND, UBNDTTQ phường, xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Vinh**