

Số: 01/KL-TT

Hồng Lĩnh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

KẾT LUẬN

Thanh tra công tác quản lý tài chính-ngân sách, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại UBND phường Đậu Liêu

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024, Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TT ngày 04/11/2024 của Chánh Thanh tra thị xã về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài chính-ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 tại UBND phường Đậu Liêu.

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra (*Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 15/01/2025*), Thanh tra thị xã kết luận các nội dung sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Pường Đậu Liêu nằm ở phía Nam của thị xã Hồng Lĩnh, tiếp giáp với địa giới hành chính các huyện Can Lộc, Nghi Xuân. Diện tích tự nhiên 2.436,44 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 1.658,89 ha chiếm 68,09%, đất phi nông nghiệp 684,91 ha chiếm 28,11%, đất chưa sử dụng 92,64 ha chiếm 3,8%, dân cư bố trí thành 8 tổ dân phố với tổng số hộ là 1.604 hộ, 5.602 nhân khẩu. Có giao thông thuận tiện: Đường quốc lộ 1A dài 7km, đường Nguyễn Đồng Chi, 2/9, Kinh Dương Vương thuận lợi cho giao thông và phát triển thương mại dịch vụ, du lịch; kết cấu hạ tầng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn đô thị; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển TMDV-TTCN; công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường; hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và quan tâm; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được củng cố về chất lượng và hoạt động có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

I. Công tác quản lý tài chính-ngân sách

1. Về thực hiện chế độ kế toán

- Đơn vị thực hiện quản lý ngân sách theo Luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2025; Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký - Sổ cái. Sử dụng phần mềm kế toán MISA.

- Sổ sách, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ tương đối đầy đủ theo quy định. Báo cáo tài chính được lập cơ bản đảm bảo các nội dung và thời gian quy định; các khoản chi được kiểm soát, đối chiếu qua Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế: cuối năm không có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt; số liệu trên bảng cân đối tài khoản của một số tài khoản chưa khớp với sổ cái (TK 334, 714, 814); không in sổ Nhật ký - Sổ cái bằng giấy sau khi khóa sổ trên phần mềm

kế toán; số hiệu ngày tháng trên chứng từ không khớp với sổ sách kế toán, chứng từ sắp xếp chưa gọn gàng, khoa học.

2. Công tác lập, phân bổ, giao và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách

Số liệu về lập, phân bổ, giao và thực hiện dự toán thu - chi ngân sách theo Báo cáo quyết toán năm 2023 như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

T T	Nội dung	Thị xã giao	HĐND phường	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH HĐND phường giao	Tỷ lệ TH/KH thị xã giao
I	TỔNG THU	12,062,000	37,726,941	38,550,958	102	320
1	Các khoản thu hưởng 100%	34,000	34,000	13,949	41	41
	- Phí, lệ phí	34,000	34,000	13,949	41	41
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	7,107,000	10,951,448	11,795,516	108	166
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	230,000	380,000	663,938	175	289
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	2,000	2,000	4,760	238	238
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	360,000	360,000	333,280	93	93
	- Thuế giá trị gia tăng	10,000	10,000	59,342	593	593
	- Thu từ đất công ích và hoa lợi công sản	5,000	5,000	94,451	1,889	1,889
	- Thu khác ngân sách		270,000	270,172		
	- Cấp quyền sử dụng đất	6,500,000	9,924,448	10,369,571	104	160
3	Thu chuyển nguồn		1,198,110	1,198,110	100	
4	Thu kết dư ngân sách		14,726,612	14,726,612	100	
5	Thu bổ sung từ NS cấp trên	4,921,000	10,816,771	10,816,771	100	220
	- Bổ sung cân đối	4,921,000	4,921,000	4,921,000	100	100
	- Bổ sung có mục tiêu		5,895,771	5,895,771	100	
II	TỔNG CHI	12,062,000	37,726,941	37,226,037	101	309
1	Chi đầu tư phát triển	6,500,000	27,677,721	27,305,339	101	420
2	Chi thường xuyên	5,329,000	9,816,220	8,911,947	110	167
	- Chi công tác DQTV, trật tự ATXH		566,180	529,742	107	
	- Chi giáo dục		73,025	69,938	104	
	- Chi y tế		13,500	7,000	193	
	- Chi văn hóa, thông tin		86,000	78,082	110	
	- Chi thể dục, thể thao		106,000	102,650	103	
	- Chi các hoạt động kinh tế		1,374,198	1,225,548	112	
	- Chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể		7,079,367	6,432,086	110	
	- Chi cho công tác xã hội		517,950	466,901	111	
3	Dự phòng	233,000	233,000	213,793	109	92
4	Chi nộp ngân sách cấp trên			194,958		
5	Chi chuyển nguồn sang năm sau			600,000		

2.1. Lập và giao dự toán thu - chi ngân sách

Trên cơ sở các chỉ tiêu giao dự toán thu, chi Ngân sách của UBND thị xã, UBND phường Đạu Liêu đã xây dựng dự toán trình HĐND phê duyệt đúng trình tự thủ tục.

- Về lập dự toán thu: Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước do HĐND phường lập bằng 124.243 nghìn đồng/119.243 nghìn đồng, bằng 104% so với kế hoạch của thị xã giao. Tổng thu ngân sách phường được hưởng 12.062 nghìn đồng/7.141 nghìn đồng, bằng 169% so với kế hoạch thị xã giao.

Hàng năm căn cứ quyết định giao dự toán của UBND thị xã, UBND phường thực hiện việc lập, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách theo quy định. Các đợt được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu cho phường, đơn vị đã lập dự toán bổ sung nộp KBNN để giải ngân các nguồn kinh phí theo đúng quy định.

Việc lập dự toán thu ngân sách phường cao hơn số thị xã giao, về cơ bản các chỉ tiêu thu của UBND phường Đạu Liêu đạt cao so với HĐND phường và thị xã giao. Một số chỉ tiêu giao chưa sát so với tình hình thu trên địa bàn (*Thu đất công ích và hoa lợi công sản, đạt 1.889%; Thuế GTGT đạt 593%; Lệ phí môn bài đạt 238%; Phí, lệ phí đạt 41%*)

- Việc lập dự toán chi: Tổng dự toán chi ngân sách do HĐND phường duyệt: 12.062 nghìn đồng/12.062 nghìn đồng, bằng 100% so với kế hoạch của thị xã giao.

Đối với dự toán chi thường xuyên HĐND phường đã phân bổ chi tiết đến các đối tượng, tuy nhiên trong dự toán UBND phường bố trí dự phòng NSNN năm 2023 chưa đảm bảo tỷ lệ từ 2% đến 4% trên tổng chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN. Đơn vị không thực hiện trích 70% số tăng thu (708.621 nghìn đồng) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định số tiền 496.034 nghìn đồng. Chưa thực hiện bố trí 10% tổng thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong dự toán để đầu tư cho công tác đo đạc theo quy định tại Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách

a. Về thực hiện dự toán thu ngân sách 2023

Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 38.550.957 nghìn đồng bằng 102,18% dự toán HĐND phường giao, bằng 320% dự toán thị xã giao đầu năm, trong đó: các khoản thu phường hưởng 100%: 13.949 nghìn đồng/34.000 nghìn đồng bằng 41% dự toán HĐND phường giao; các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % là 11.795.515 nghìn đồng, đạt 107,71% dự toán HĐND phường giao. Thu bổ sung ngân sách năm 2023 đạt 4.921.000 nghìn đồng; Thu bổ sung có mục tiêu đạt 5.895.770,8 nghìn đồng. Thu chuyển nguồn năm trước 1.198.110 nghìn đồng. Thu kết dư ngân sách năm trước 14.726.612,356 nghìn đồng.

b. Thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2023

Tổng chi ngân sách năm 2023 là 37.226.036 nghìn đồng bằng 98,67% dự toán phường giao, trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 27.305.338 nghìn đồng đạt 98,65%; chi thường xuyên là 8.911.946 nghìn đồng đạt 90,79% dự toán phường giao; chi dự phòng đạt 213.793 nghìn đồng; chi nộp trả ngân sách cấp trên 194.958 nghìn đồng; chi chuyển nguồn năm sau 600.000 nghìn đồng.

2.3. Kiểm tra một số nội dung trong quản lý, sử dụng ngân sách

- UBND phường đã xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm, tuy nhiên chưa xây dựng và trình HĐND phường phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025. UBND phường ban hành các quyết định phân bổ dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 mà không có văn bản cho ý kiến của thường trực HĐND phường theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Luật ngân sách nhà nước.

- Một số chương trình, dự án, nhiệm vụ hết nhiệm vụ chi chưa nộp trả ngân sách nhà nước số tiền 122.266,3 nghìn đồng, bao gồm: (1) Kinh phí đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững 3.715 nghìn đồng; (2) Hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa 103.350,5 nghìn đồng; (3) Mai táng phí 14.900 nghìn đồng; (4) Mô hình đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo 300.000 đồng; dự án chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 3 năm 2021 (*tuyển từ nhà bà Bùi Thị Hòa đến nhà ông Lê Đình Hoan*) 800 đồng.

- Đơn vị không thực hiện trích 70% số tăng thu (*708.621 nghìn đồng*) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định số tiền 496.034 nghìn đồng.

- Nhiều chứng từ thanh toán chưa đảm bảo quy định như: Mua lễ thấp hương; nước uống; hoa quả không có hoá đơn; hợp đồng, thanh lý hợp đồng, báo giá không ký đóng dấu.

- Chi thanh toán tiền mặt còn nhiều như tiền công; tiền sửa chữa nhỏ, hỗ trợ cho các tổ dân phố; phụ cấp cho người trực tiếp tham gia nhiệm vụ của Tổ dân phố.

- Chứng từ còn thiếu sót, chưa đầy đủ như: Mua văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng thiếu bàn giao với người sử dụng; thiếu giấy mời, thiếu giấy đề nghị thanh toán, chưa hoàn thiện đầy đủ các thành phần hồ sơ, không soát xét hồ sơ cẩn thận trước khi thanh toán để trong các hợp đồng, thanh lý lỗi phong chữ, thiếu ngày tháng...

- Danh sách ký nhận các cuộc hội nghị chữ ký giống nhau nhiều; phát tiền cho đại biểu hưởng lương (*PC02 ngày 13/2/2023 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022: 15 người x 50.000đ = 750.000 đồng; Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020-2025: 45 người x 100.000 đồng = 4.500.000 đồng*)

- Kinh phí đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững: Thiếu dự toán thực hiện mô hình; danh sách các hộ nuôi gà; quyết định chỉ định đơn vị cung cấp gà giống và thức ăn cho gà.

2.4. Quản lý các loại quỹ, các khoản đóng góp của Nhân dân

Đơn vị tính: đồng

TT	Loại quỹ	Số dư đầu kỳ	Thu	Chi	Dư cuối kỳ
1	Quỹ An ninh quốc phòng	6.530.600	0	0	6.530.600
2	Quỹ Phòng chống thiên tai	0	9.929.000	9.929.000	0
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	0	9.929.000	9.929.000	0
4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	0	9.929.000	9.929.000	0

UBND phường đã mở tài khoản tại kho bạc để theo dõi các loại quỹ, các nội dung chi cơ bản đảm bảo tính chất quỹ, hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa mở riêng tài khoản cho từng loại quỹ; chưa ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Bảo trợ trẻ em theo quy định.

3. Công tác quản lý tài sản

Năm 2023, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc ban hành quy chế quản lý tài sản công năm 2023 của UBND phường Đậu Liêu. Đơn vị đã mở sổ theo dõi, tính hao mòn tài sản, kiểm

kê tài sản theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa theo dõi, đánh giá hiện trạng đối với các tài sản đã hết hao mòn để tiến hành thanh lý theo quy định.

4. Việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

Năm 2023, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ các nội dung chi, định mức chi được thông qua tại hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, công khai trên hệ thống. Thực hiện chi nguồn ngân sách tự chủ theo đúng quy chế đã ban hành. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế:

Quy chế còn căn cứ văn bản hết hiệu lực: Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức. Tại mục khoản 4 Điều 6 Quy chế chi tiêu nội bộ, thanh toán làm thêm giờ tối đa 300 giờ/năm trái với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 107 Luật lao động năm 2019 quy định số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ/năm trong điều kiện lao động bình thường trừ trường hợp đặc biệt tại khoản 3 Điều 107 Luật lao động 2019.

5. Việc công khai và quyết toán ngân sách, tài chính

UBND phường đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định, tuy nhiên chưa thực hiện kiểm tra tài chính nội bộ theo quy định.

6. Báo cáo công nợ.

- Nợ phải thu: Không có
- Nợ phải trả: Nợ vốn đầu tư xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn cơ bản đã hết, đến thời điểm 31/12/2023 là 1.874 triệu đồng/28.702 triệu đồng, chiếm 6,5% tổng giá trị quyết toán các công trình.

II. Công tác quản lý đất đai

1. Công tác giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Năm 2023, Ủy ban nhân dân phường phối hợp tổ chức đấu giá thành công 28 lô đất tại khu dân cư TDP 6, phường Đạu Liêu; tổng tiền thu được từ đấu giá đất 28.377.600.000 đồng (*Hai mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng*).

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo kết quả rà soát của Đoàn kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thì số lượng thửa đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 479 thửa (*456 thửa đất xã Thanh Lộc xâm canh, 23 thửa đất hộ gia đình phường Đạu Liêu*). Hiện nay, UBND phường đang hoàn thiện để trình UBND thị xã cấp GCNQSD đất cho 45 thửa đất. Như vậy, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ gia đình tại tổ dân phố 1,2,3 theo chỉ đạo của UBND thị xã về giải quyết các vụ việc tồn đọng, đến thời điểm hiện nay UBND phường Đạu Liêu đã tiến hành kê khai, rà soát và lập hồ sơ và đề nghị cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, còn 10 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận (*3 trường hợp do gia đình không phối hợp, 7 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ nhưng do áp dụng theo Luật đất đai 2024 nên sẽ thực hiện trong thời gian tới*)

3. Công tác cho thuê đất

Năm 2023, trên địa bàn phường không có trường hợp thuê đất mới đối với tổ chức, cá nhân. Tính đến thời điểm 31/12/2023 trên địa bàn có 17 doanh nghiệp, 5 cá nhân thuê đất đang hoạt động, 5 doanh nghiệp đã hết thời hạn thuê đất từ 2015 nhưng đến nay chưa thực hiện xong việc hoàn trả môi trường đúng quy định.

Kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị cho thấy: Tại một số đơn vị có hiện tượng rò rỉ nước thải tại bể lắng ra môi trường (*Cơ sở đá Quốc Anh*); tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu, rác thải tại vị trí ngoài phạm vi đất được thuê theo quy hoạch, giấy chứng nhận được cấp (*Công ty CPVLXD Hồng Lĩnh, Công ty TNHH Hoàng Linh*)

4. Công tác quản lý đất công ích

Đất công ích trên địa bàn phường Đậu Liêu được phê duyệt tại Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh với tổng diện tích 35,9 ha. Qua rà soát các khu đất đã giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo Thông báo kết luận số 231-TB/ThU ngày 29/11/2022 và Thông báo kết luận số 271-TB/ThU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy, có 20 khu đất với tổng diện tích 48.700m²; trong đó:

+ Tổng diện tích đất do UBND phường quản lý: 36.100 m².

+ Tổng diện tích đất công ích: 12.600 m² (*Thuộc khoảnh 12, 25, 35, Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh*)

5. Chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980

Trong năm 2023, kê khai, hợp xét và trình UBND thị xã Hồng Lĩnh thẩm định phê duyệt 17 hồ sơ công nhận đất ở trước năm 1980 cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn với diện tích 5.168,7 m².

UBND phường đã lập danh sách đăng ký chuyển mục đích cho 184 hộ, với diện tích 27.260,4 m², trong đó có 15 hộ gia đình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với diện tích 1.450,93m²

III. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2023 UBND phường được giao làm chủ đầu tư 17 công trình với tổng mức đầu tư 30.323 tỷ đồng đến nay đã các hoàn thành, trình và được UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt quyết toán 8 công trình đạt 47% tỷ lệ quyết toán, với giá trị phê duyệt quyết toán 23.874 tỷ đồng. Hiện còn 9 công trình chưa trình quyết toán tuy nhiên đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán.

Trong quá trình thanh tra đoàn đã trực tiếp kiểm tra 06 công trình, nhìn chung Chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng cơ bản, các công trình thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác lập, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát lập dự án chưa được chú trọng như: Chưa phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình XD CB, đặc biệt là công trình Chính trang đô thị. Nếu có phê duyệt thì nội dung đề cương, nhiệm vụ chưa sát với thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, cũng như của dự án; chưa phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát trước khi thực hiện nội dung khảo sát.

- Công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công và chỉnh trang đô thị còn chậm so với quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP

1. Kết quả kiểm tra các công trình

1.1. Công trình cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường

Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu. Đơn vị thi công: Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Đô và Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây lắp Sông Hồng. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty CP tư vấn xây dựng 258. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã hỗ trợ 50% từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phần còn lại ngân sách phường Đậu Liêu. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 đồng (*Theo QĐ số 2488/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh*), trong đó: chi phí xây dựng 4.487.120.000 đồng; chi phí quản lý dự án 160.576.000 đồng; chi phí tư vấn xây dựng 438.689.000 đồng; chi phí khác 39.978.000 đồng; chi phí dự phòng 13.637.000 đồng.

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 4.659.767.000 đồng. Giá trúng thầu: 4.652.504.432 đồng. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh: 4.847.119.000 đồng. Giá trị nghiệm thu: 4.847.119.000 đồng. Giá trị đã giải ngân: 4.823.759.000 đồng;

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 3.843.718 đồng

1.2. Công trình Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trạm y tế phường Đậu Liêu.

Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH Hưng Land. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng thương mại Sông Hồng. Nguồn vốn: Ngân sách phường và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện: Năm 2023. Tổng mức đầu tư: 1.897.084.000 đồng (*Theo QĐ số 349/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND thị xã*). Trong đó: chi phí xây dựng 1.584.347.000 đồng; chi phí quản lý dự án 54.597.000 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 160.218.000 đồng; chi phí khác 13.937.000 đồng; chi phí dự phòng 83.985.000 đồng.

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 2.460.514.000 đồng. Giá trúng thầu: 1.584.347.000 đồng. Giá trị hợp đồng: 1.580.527.867 đồng. Giá trị nghiệm thu: 1.580.527.867 đồng. Giá trị đã giải ngân: 1.500.061.000 đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 3.072.841 đồng.

3.3. Công trình Cải tạo nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND phường

Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH Sinh Cường Thịnh. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn & xây lắp Hoàng Hà. Thời gian

thực hiện: Năm 2022-2023. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng mức đầu tư: 3.600.000.000 đồng (Theo QĐ số 566/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh), trong đó: chi phí xây dựng 2.993.927.000 đồng; chi phí quản lý dự án 103.171.000 đồng; chi phí tư vấn 276.090.000 đồng; chi phí khác 26.225.000 đồng; chi phí dự phòng 200.587.000 đồng

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 2.993.927.000 đồng. Giá trúng thầu: 2.988.838.000 đồng. Giá trị hợp đồng: 2.988.838.000 đồng. Giá trị quyết toán: 2.988.838.000 đồng. Giá trị đã giải ngân: 2.980.000.000 đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 2.521.271 đồng.

3.4. Công trình Cải tạo nhà học 2 tầng, cải tạo sân chơi và các hạng mục phụ trợ khối Tiểu học trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu

Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phú. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Đơn vị duyệt báo cáo KTKT: UBND thị xã Hồng Lĩnh. Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Miền Trung. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Theo QĐ số 841/QĐ-UBND ngày 18/4/2024 của UBND thị xã), trong đó: chi phí xây dựng 4.195.477.000 đồng; chi phí thiết bị 208.100.000 đồng; chi phí quản lý dự án 151.747.000 đồng; chi phí tư vấn 398.381.000 đồng; chi phí khác 29.450.000 đồng; chi phí dự phòng 16.845.000 đồng.

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 4.403.577.000 đồng. Giá trúng thầu: 4.397.557.102 đồng. Giá trị hợp đồng: 4.397.557.102 đồng. Giá trị nghiệm thu: 4.317.601.518 đồng. Giá trị đã giải ngân: 4.101.721.000 đồng;

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 4.900.000 đồng.

3.5. Công trình Khu phát triển vận động và trải nghiệm cho trẻ Trường Mầm non Đậu Liêu

Nguồn vốn: Ngân sách phường và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn Toàn Tâm. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Đơn vị duyệt báo cáo KTKT: UBND phường Đậu Liêu. Đơn vị thi công: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Toàn Anh. Thời gian thực hiện: Năm 2023. Tổng mức đầu tư: 1.231.443.000 đồng (Theo QĐ số 357/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND thị xã), trong đó: chi phí xây dựng 996.814.000 đồng; chi phí quản lý dự án 34.350.000 đồng; chi phí tư vấn 119.233.000 đồng; chi phí khác 22.378.000 đồng; chi phí dự phòng 58.668.000 đồng

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 2.460.514.000 đồng; Giá trúng thầu: 996.814.000 đồng; Giá trị hợp đồng: 996.814.000 đồng; Giá trị nghiệm thu hoàn thành: 996.814.000 đồng; Giá trị đã giải ngân: 869.948.000 đồng;

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 2.827.282 đồng.

3.6. Công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đạu Liêu

Chủ đầu tư: UBND phường Đạu Liêu. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã hỗ trợ 50% từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phần còn lại ngân sách phường Đạu Liêu. Đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn và phát triển xây dựng Đông Dương. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Quản lý đô thị. Đơn vị duyệt báo cáo KTKT: UBND thị xã Hồng Lĩnh. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần 20-12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. Tổng mức đầu tư: 2.893.000.000 đồng (Theo QĐ số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2023), trong đó: chi phí xây dựng 2.440.583.000 đồng; chi phí quản lý dự án 76.457.000 đồng; chi phí tư vấn 236.384.000 đồng; chi phí khác 48.950.000 đồng; chi phí dự phòng 90.626.000 đồng.

Xác nhận và thống nhất số liệu gói thầu xây lắp: Dự toán giá gói thầu được duyệt: 2.460.514.000 đồng; Giá trúng thầu: 2.456.874.584 đồng; Giá trị hợp đồng: 2.456.874.584 đồng; Giá trị quyết toán: 2.427.328.000 đồng; Giá trị đã giải ngân: 2.427.328.000 đồng;

Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 2.921.899 đồng.

C. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm.

1.2. Công tác quản lý, sử dụng Ngân sách

Công tác quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn phường trong năm qua cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, được sự đồng thuận của cán bộ và Nhân dân. Đơn vị đã tận dụng tối đa nguồn thu trên địa bàn để ưu tiên cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Hàng năm UBND phường đã căn cứ vào quyết định giao dự toán của thị xã tiến hành lập dự toán thu, chi tại đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kịp thời, được thẩm định đầy đủ.

Công tác khoá sổ kế toán khi kết thúc năm ngân sách, lập báo cáo quyết toán, chỉnh lý quyết toán ngân sách và ghi thu, ghi chi ngân sách được thực hiện đúng quy định; số liệu quyết toán khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

Việc sử dụng kinh phí nhìn chung tuân thủ các quy định hiện hành, thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đề ra, bám sát dự toán được duyệt.

1.2. Công tác quản lý đất đai

UBND phường đã triển khai một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước, giải quyết các kiến nghị liên quan đến đất đai; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư thực hiện tốt theo quy định; quan tâm đến công tác giải phóng

mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức cá nhân, công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980.

1.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

UBND phường Đậu Liêu đã thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đưa công trình hoàn thành vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Hồ sơ quyết toán lập theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, áp dụng đúng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 100% gói thầu được kiểm tra. Hồ sơ các công trình đầu tư xây dựng lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế, trách nhiệm

2.1. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách

Đơn vị xây dựng và giao dự toán thu chi ngân sách chưa sát đúng với thực tế, kết quả thực hiện dự toán thu - chi tăng gấp nhiều lần so với dự toán được giao là chưa đúng với quy định tại Điều 42, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Đơn vị không trích lập nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Bố trí dự phòng NSNN năm chưa đảm bảo tỷ lệ 2% đến 4%/tổng chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN. Chưa bố trí tối thiểu 10% tổng thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong dự toán để đầu tư cho công tác đo đạc.

UBND phường đã xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm, tuy nhiên chưa xây dựng và trình HĐND phường phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. UBND phường ban hành các quyết định phân bổ dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 mà không có văn bản cho ý kiến của thường trực HĐND phường theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Luật ngân sách nhà nước.

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn căn cứ trên các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, chỉ làm thêm giờ vượt định mức quy định của Luật Lao động.

Việc tham mưu một số khoản chi dựa theo thực tế chi, chưa bám sát, căn cứ chế độ hiện hành để thực hiện chế độ chi; một số chứng từ thanh toán được lập bị thiếu hoặc không đủ điều kiện thanh toán, chi sai chế độ...

Để xảy ra những sai sót trong công tác phê duyệt và giao dự toán, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch HĐND phường đã không kiểm tra việc lập dự toán của UBND phường.

Để xảy ra những sai sót trong công tác lập, thực hiện dự toán và quản lý, sử dụng ngân sách, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch và đồng chí Kế toán UBND phường trong năm 2023 đã không nắm vững các quy định của pháp luật về Kế toán, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách đối với cấp phường, xã.

2.2. Công tác quản lý đất đai

Tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với các thửa cấp sót và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại tổ dân phố 1, 2, 3 (vùng sót rét) còn chưa chậm so với yêu cầu;

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn chưa được thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn thiếu chặt chẽ (tại tổ dân phố 1,2). Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác xử lý tồn đọng đất đai theo Thông báo 231-TB/ThU ngày 29/11/2022 và Thông báo kết luận số 271-TB/ThU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy chưa dứt điểm, chưa tháo dỡ tài sản trên đất bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong chỉ đạo; công chức địa chính trong công tác tham mưu.

2.3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Đơn vị chưa phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình XDCB, đặc biệt là công trình Chinh trang đô thị. Nếu có phê duyệt thì nội dung đề cương, nhiệm vụ chưa sát với thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, cũng như của dự án; chưa phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát trước khi thực hiện nội dung khảo sát. Công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công và chinh trang đô thị còn chậm so với quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP.

Kiểm tra hiện trường thi công xây dựng đối với 06 công trình cho thấy: Kiểm tra bằng trực quan Nhà thầu thi công các công trình đảm bảo chất lượng, đúng hồ sơ thiết kế được duyệt đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra hồ sơ, gói thầu có một số khối lượng còn sai sót, tính trùng, đồng thời trong quá trình kiểm tra thực tế có một số phần khối lượng không thi công với giá trị: 20.087.011 đồng

Để xảy ra những sai sót này trách nhiệm trước hết của Chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, nghiệm thu công trình để nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý khắc phục các tồn tại, khuyết điểm nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính - ngân sách, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, Chánh tranh tra thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND phường Đạ Liêu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân phường Đạ Liêu

1.1. Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể:

Chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành ngân sách: Hàng năm xây dựng dự toán bám sát khả năng nguồn thu trên địa bàn; thực hiện tiết kiệm chi tiêu, hạn chế thanh toán tiền mặt, thực hiện chuyển khoản thanh toán đối với các khoản tiền công, phụ cấp cho người trực tiếp tham gia nhiệm vụ tổ dân phố theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện tự kiểm tra tài chính nội bộ theo quy định. Mở tài khoản tiền gửi cho từng loại quỹ tài chính ngoài ngân sách theo quy định; nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức phụ trách công tác kế toán trong việc hoàn thiện thành phần hồ sơ chứng từ đảm bảo theo đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý đất đai: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật đất đai và

các văn bản liên quan để thực hiện tốt hơn trong quản lý, sử dụng đất đai tại phường; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc hoàn trả môi trường đối với 5 doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất trên địa bàn.

Chấn chỉnh trong tất cả các khâu của công tác quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác giám sát thi công tại hiện trường; đối với gói thầu chậm tiến độ phải xác định rõ nguyên nhân, kịp thời trình gia hạn thời gian thực hiện dự án trong chủ đầu tư, quyết định đầu tư.

Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh đối với những tồn tại, hạn chế đã được đoàn thanh tra chỉ ra; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức trong công tác quản lý tài chính- ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị.

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra thị xã trước ngày 10/02/2025.

1.2. Xử lý về kinh tế

Thu hồi số tiền 8.171.899 đồng (*trong đó: kinh phí chi sai chế độ, định mức số tiền 5.250.000 đồng; thu hồi số tiền đã thanh toán cho đơn vị thi công Công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu số tiền 2.921.899 đồng*), nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra thị xã, số tài khoản 3949.0.1092769 tại Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh;

Nộp trả ngân sách thị xã nguồn bổ sung mục tiêu hết nhiệm vụ chi tổng số tiền 122.266.300 đồng;

Bố trí nguồn trả lại nguồn cải cách tiền lương chưa bố trí trong năm 2023 số tiền 496.034.834 đồng;

Cắt giảm giá trị nghiệm thu, giá trị quyết toán một số gói thầu xây lắp: 17.165.112 đồng (*Công trình cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Đậu Liêu: 3.843.718 đồng; Công trình Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trạm y tế phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh: 3.072.841 đồng; Công trình Cải tạo nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND phường Đậu Liêu: 2.521.271 đồng; Công trình Cải tạo nhà học 2 tầng, cải tạo sân chơi và các hạng mục phụ trợ khối Tiểu học trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu: 4.900.000 đồng; Công trình Khu phát triển vận động và trải nghiệm cho trẻ Trường Mầm non Đậu Liêu: 2.827.282 đồng*).

2. Các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

2.1. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về quản lý, điều hành ngân sách đối với công chức Kế toán và Chủ tài khoản UBND các phường, xã trên địa bàn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hạn chế các sai sót trong công tác tham mưu, quản lý, sử dụng ngân sách.

Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

2.2. Đối với phòng Tài nguyên - Môi trường

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên công tác quản lý Nhà nước về đất đai để ngăn ngừa và phát hiện những sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đôn đốc UBND phường Đạu Liêu xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở Tổ dân phố 1,2,3; tháo dỡ tài sản trên đất bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định đối với các hộ thuê đất trái thẩm quyền.

2.3. Đối với phòng Quản lý đô thị

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng, công trình chỉnh trang đô thị. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn thực hiện xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại phường Đạu Liêu; yêu cầu các phòng, ngành liên quan, UBND phường Đạu Liêu thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả về Thanh tra thị xã trước ngày 20/02/2025. Giao Thanh tra thị xã phối hợp Trưởng đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện./

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Đảng ủy, HĐND-UBND phường Đạu Liêu;
- Phòng: TC-KH, TNMT, QLĐT;
- Thanh tra thị xã;
- Lưu: HS ĐTT.



Đặng Thị Lý